



## COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

### UFFICIO TECNICO

Determinazione numero

**1**

Del

**10-01-2020**

Registro Generale

**N. 1 UFFICIO TECNICO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. CIG: 78450357AD CUP B37H19000390004</b>  <b>CIG:</b>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 e l'art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 che all'articolo 74 (adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali) ha sostituito il testo dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n.02 del 02/01/2020;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visti altresì:

- il Dpr 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il Dlgs 50/2016 e suo correttivo Dlgs 56/2017

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 3/4/2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2019/2021;

**RICHIAMATO** il comunicato pubblicato il 21/1/2019 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it)) con il quale si sono concessi contributi ai Comuni per la messa in sicurezza (di cui ai commi 107-112 art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145) e nello specifico al Comune di Orio Litta, in quanto comune con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti, è stato assegnato un contributo pari ad € 50.000,00;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 20 del 18/4/2019 avente ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale" predisposto dall'ing. Laura Pezzoni via Leopardi, 1 Orio Litta iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Lodi al n. 434 che comporta una spesa complessiva di €. 50.000,00 inclusi oneri sicurezza, spese tecniche ed IVA;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 19 del 19/4/2019 avente ad oggetto "*Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale. Determina a contrarre*";

**RICHIAMATA** la propria precedente inoltre la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 51 del 29/04/2019 con la quale si approvava l'aggiudicazione della procedura "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" ID n. 109975681 predisposta sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia,, alla ditta STRADE E SERVIZI S.r.l. con sede in Milano Via Giotto n. 3 – C.F./P.IVA 02146990185 i *Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale* al prezzo di €. 38.488,33 (di cui €. 1.178,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;

**Con** la suddetta determinazione si impegnava la spesa alla ditta STRADE E SERVIZI S.r.l. con sede in Milano Via Giotto n. 3 – C.F./P.IVA 02146990185 la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni tutte di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 20/2019 con un ribasso del 2,12% sul prezzo a base d'asta (esclusi gli oneri di sicurezza) e quindi per un importo complessivo pari ad € 38.488,33 (di cui €. 1.178,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge di €. 46.955,76 al codice meccanografico m.p.t.m. 10.05.2.202 - cap. 3110.0 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 3/4/2019, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

**Visto** il contratto rep. 900 stipulato in data 28/06/2019;

**Vista la determinazione** del Servizio Lavori Pubblici n. 115 del 11/11/2019 con la quale si approvava lo stato di avanzamento lavori n.1 corrispondente al finale a tutto il 19/07/2019 ed il relativo certificato di pagamento, qui allegati pervenuti in data 22/07/2019 prot. 3392, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Laura Pezzoni via Leopardi, 1 Orio Litta iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Lodi al n. 434 a norma dell'art. dell'art. 14 comma 1 lettera d) del DM 49/2018, eseguiti dall'Impresa appaltatrice Ditta STRADE E SERVIZI S.r.l. con sede in Milano Via Giotto n. 3 – C.F./P.IVA 02146990185 per un importo di € 38.488,33 (di cui €. 1.178,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge di €. 46.955,76;

**Vista** la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/10/2019, a firma del Direttore dei Lavori dell'ing. Laura Pezzoni via Leopardi, 1 Orio Litta, a norma dell'art. 14 comma 1 lettera d) del DM 49/2018, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 38.488,33 (di cui €. 1.178,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge di €. 46.955,76;

**Ritenuto** di dover approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 04/10/2019 a firma del Direttore dei Lavori dall'ing. Laura Pezzoni via Leopardi, 1 Orio Litta, a norma dell'art. 14 comma 1 lettera d) del DM 49/2018, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 38.488,33 (di cui €. 1.178,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge di €. 46.955,76 a favore dell'Impresa "STRADE E SERVIZI S.r.l. con sede in Milano Via Giotto n. 3 – C.F./P.IVA 02146990185;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

**RITENUTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013:

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/10/2019 a firma del Direttore dei Lavori dall'ing, Laura Pezzoni via Leopardi, 1 Orio Litta, a norma dell'art. 14 comma 1 lettera d) del DM 49/2018, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 38.488,33 (di cui € 1.178,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge di € 46.955,76 a favore dell'Impresa "STRADE E SERVIZI S.r.l. con sede in Milano Via Giotto n. 3 – C.F./P.IVA 02146990185;
2. Di trasmettere alla ditta interessata e al direttore dei lavori la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni,;
3. Di dare atto che il Codice (CIG) fornito da ANAC era: CIG: 78450357AD CUP B37H19000390004 che dovrà essere indicato nelle fatture dell'impresa aggiudicataria;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 33 del 14.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PADOVANI CLAUDIO

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.*

**Committente:** Comune di Orio Litta

**LAVORI di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale**

CUP: B37H19000390004 - CIG: Z2E27E7F8F

**IMPRESA:** STRADE E SERVIZI S.R.L. - VIA GIOTTO, 3 - 20145 - MILANO - P.I.:

02146990185

**CONTRATTO** in data 28/06/2019 Rep. n. 900

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemiladiciannove (2019), il mese di ottobre (10), il giorno quattro (04), la sottoscritta ing. Laura Pezzoni, Direttore dei Lavori dell'intervento di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale di Orio Litta,

- visto l'art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

- visto il progetto definitivo-esecutivo, verificato con verbale del 18/04/2019 ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.50/2016 (approvazione omessa ex art.23 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016), per un importo lavori complessivo di euro 39.296,42, di cui si riporta il quadro economico

### **QUADRO ECONOMICO**

<b>Totale lavori</b>	di cui Lavori a base d'asta	di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
€ 39.296,42	€ 38.117,53	€ 1.178,89	3,00%
		€ 8.645,21	22,00%
		€ 1.539,00	
	IVA sui lavori	Spese tecniche per progettazione, DL, coordinamento alla sicurezza e contabilità finale (compresi Importi previdenziali)	
		€ 61,56	4,00%
		€ 352,12	22,00%
	Importi previdenziali sulle spese tecniche		
	IVA sulle spese tecniche		
	Imprevisti, indennizzi, arrotondamenti		
	Pubblicazioni		
<b>totale somme a disposizione</b>		€ 105,68	
€ 10.703,58		€ 0,00	
<b>totale</b>		€ 50.000,00	

- visto il contratto in data 28/06/2019 dal quale risultava che l'importo dei lavori al netto di ribasso d'asta del 2,12% è di € 38.117,53 (oltre oneri sicurezza) e che il tempo utile concesso (60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna) non ha subito variazioni in corso d'opera;

- visto il verbale di consegna dei lavori principali redatto in data 10/05/2019;
  - visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 19/07/2019, nel quale si certifica che i lavori sono terminati il giorno 08/07/2019;
  - in considerazione alla cauzione;
  - visti i seguenti atti contabili:
    - a) libretto delle misure,
    - b) registro di contabilità,
    - c) sommario del registro di contabilità,
    - d) conto finale redatto in data 19/07/2019, dal quale risulta che l'importo netto a credito dell'impresa è di € 38.488,33 (compreso costo della manodopera esclusi oneri per la sicurezza);
  - visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa ed eseguite le opportune verifiche;
- considerato che:

- i lavori sopra citati eseguiti dall'Impresa STRADE E SERVIZI S.r.l. corrispondono a quelli indicati dal progetto,
- la segnalatica è stata completata,
- l'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai con la polizza numero:
  - INAIL Sede di Milano Porta Nuova – codice ditta n. 18035763,
  - INPS Sede di Lodi – matricola n. 4975048391,
  - CASSA EDILE di Milano – n. 31678,
- durante i lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore o infortuni,
- le registrazioni contabili corrispondono allo stato finale delle opere,
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi sono quelli contrattualmente stabiliti e che il contratto è stato stipulato a corpo,
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate,

## CERTIFICA

che i lavori di "sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale di Orto Litta" eseguiti dall'Impresa STRADE E SERVIZI S.r.l., con sede legale in Milano (MI), sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il relativo importo residuo fissato in € **38.488,33** (euro trentottomilaquattrocentottantotto/33) a cui aggiungere l'I.V.A. al 22%).

Ing. LAURA PEZZONI

Via Leopardi, 1 - 26863 Orto Litta (LO)

mail: laurapez@interfree.it - pec: laurapez@interfreepec.it

L'Impresa  
**STRADATI SERVIZI S.r.l.**  
SITADELLE SENKIZI S.r.l.


Sede Legale Via Giotto, 3 - 20145 Milano

Sede Operativa

Via Silvio D'Acquisio, 2 - 26866 S. Angelo Lod.

P.IVA e C.F. 02146990185

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore dei Lavori  
Ing. Laura Pezzoni  
LAURA PEZZONI  
DOTT. ING.

Sez. A - n. 434

Art. 10 - n. 434

Art. 10 - n. 434

Art. 10 - n. 434



Ing. LAURA PEZZONI

Via Leopardi, 1 - 26863 Orio Litta (LO)

mail: [laurapez@inver.fece.it](mailto:laurapez@inver.fece.it) - pec: [laurapez@inver.fecepec.it](mailto:laurapez@inver.fecepec.it)

Commitente: Comune di Orio Litta

LAVORI di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale  
CUP: B37H19000390004 - CIG: Z2E27E7F8F

IMPRESA: STRADE E SERVIZI S.R.L. - VIA GIOTTO, 3 - 20145 - MILANO - P.I.:  
02146990185

CONTRATTO in data 28/06/2019 Rep. n. 900

## VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

(art. 223 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata effettuata nel giorno 30 luglio 2019 alle ore 9,30 ed oltre al Direttore Lavori sono intervenuti alla stessa:  
1) Mauro Magro  
Impresa STRADE E SERVIZI S.r.l.

### Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sono costituiti nella "sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale di Orio Litta lungo Via Montemalo, Via Pio Rossi, Via Chiesa, Strada per Ospedaletto e Piazza Mattei", mediante scarificazione per la demolizione di manti stradali, ripristino del manto stradale per uno spessore di 3 cm, realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e messa in quota dei chiusini.

### Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori, alcuni accertamenti e verifiche.

### Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Dal confronto tra gli elaborati progettuali e i lavori eseguiti, non sono state riscontrate variazioni sostanziali. Le variazioni apportate rientrano nelle facoltà della Direzione Lavori.

Al completamento delle opere manca la realizzazione di parte della segnaletica orizzontale; si chiede di completarla entro 30 giorni dal presente verbale.



Ing. LAURA PEZZONI

Via Leopardi, 1 - 26863 Orto Litta (LO)

mail: [laurapez@interfree.it](mailto:laurapez@interfree.it) - pec: [laurapez@interfreepec.it](mailto:laurapez@interfreepec.it)


**Osservanza delle prescrizioni**

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è dedotto che:

- le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- nell'esecuzione delle opere sono state utilizzate tecnologie idonee e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;
- la lavorazione è stata condotta a regola d'arte;
- per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure.



Visto (Il Responsabile del Procedimento):



Gli intervenuti:

**STRADE E SERVIZI S.R.L.**  
Sede Legale Via Giotto, 3 - 20145 Milano  
Sede Operativa  
Via Salvo D'Emilia, 2 - 26863 S. Angelo Lod.  
P.IVA e C.F. 02146990185

## STATO FINALE DEI LAVORI

Committente: Comune di Orio Litta

LAVORI di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale

CUP: B37H19000390004 - CIG: Z2E27E7F8F

IMPRESA: STRADE E SERVIZI S.R.L. - VIA GIOTTO, 3 - 20145 - MILANO - P.I.: 02146990185

CONTRATTO in data 28/06/2019 Rep. n. 900

Aggiudicazione provvisoria lavori: Aggiudicazione definitiva lavori: Data Consegna: Data Inizio Lavori: Giorni Utili per Ultimazione: Data Utile per Ultimazione: Giorni di sospensione: Numero di sospensioni: Giorni di proroga: Nuova Data Ultimazione: Data di FINE LAVORI:	- 29/04/2019 10/05/2019 10/05/2019 60 08/07/2019 0 0 0 - 08/07/2019	IMPORTO DEL PROGETTO: Importo per la sicurezza: IMPORTO DEI LAVORI IMPORTO RIBASSO 2,12 % IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO Anticipazioni: Giorni impiegati in più: Giorni impiegati in meno:	€ 39.296,42 € 1.178,89 € 38.117,53 € 808,09 € 38.488,33 - 0 0
---	---	---	--

Orio Litta, 19/07/2019

**STRADE E SERVIZI S.r.l.**


Sede Legale: ~~Strada 2, 20886 S. Angelo Lod.~~ ~~Serravalle Sesia, Milano~~

Sede Operativa

Via Salvo D'Acquisto, 2, 20886 S. Angelo Lod.

P.IVA e C.F. 02146990185

Visto (Il Responsabile del Procedimento)



Ing. LAURA PEZZONI  
Via Leopardi, 1 - 26863 Orio Litta (LO)  
mail: laurapez@interfree.it - pec: laurapez@interfreepec.it

Commitente: Comune di Orio Litta

LAVORI di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale  
CUP: B37H19000390004 - CIG: Z2E27E7F8F

IMPRESA: STRADE E SERVIZI S.R.L. - VIA GIOTTO, 3 - 20145 - MILANO - P.I.:  
02146990185

CONTRATTO in data 28/06/2019 Rep. n. 900

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale: predisposto dal Comune di Orio Litta, redatto dalla Società GEOLAMBDA Engineering S.r.l., verificato con verbale del 18/04/2019 ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.50/2016 (approvazione omessa ex art.23 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016), per un importo lavori complessivo di euro 39.296,42. Di seguito si riporta il quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b>		
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 39.296,42</b>
di cui Lavori a base d'asta		€ 38.117,53
di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3,00%	€ 1.178,89
IVA sui lavori	22,00%	€ 8.645,21
Spese tecniche per progettazione, DL, coordinamento alla sicurezza e contabilità finale (compresi Importi previdenziali)		€ 1.539,00
Importi previdenziali sulle spese tecniche	4,00%	€ 61,56
IVA sulle spese tecniche	22,00%	€ 352,12
Imprevisti, indennizzi, arrotondamenti		€ 105,68
Pubblicazioni		€ 0,00
<b>totale somme a disposizione</b>		<b>€ 10.703,58</b>
<b>totale</b>		<b>€ 50.000,00</b>

Perizie suppletive: non è stata redatta alcuna perizia suppletiva e di variante.

**Descrizione dei lavori:** i lavori eseguiti sono consistiti nella sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale di Orio Litta lungo Via Montemalo, Via Pio Rossi, Via Chiesa, Strada per Ospedaletto e Piazza Mattei, ed in particolare sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

- scarificazione per la demolizione di manti stradali;
- ripristino del manto stradale per uno spessore di 3 cm, realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e messa in quota dei chiusini.

**Assuntore dei lavori:** Con determinazione Reg. Gen. n. 51 - Uff. Tec. n. 20 del 29/04/2019 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Strade e Servizi S.r.l. con sede legale in Milano, con il ribasso del 2,12%.

**Contratto:** Il contratto principale è stato stipulato in data 28/06/2019.

**Importo contrattuale:** L'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 2,12% risulta essere di euro € 38.488,33 (comprensivo di costo della manodopera e oneri sicurezza).

**Consegna dei lavori:** I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale in data 10/05/2019.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti giorni 60 consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva quindi scadere il giorno 08/07/2019.

**Inizio lavori/Proroghe concesse:** I lavori sono iniziati il 10/05/2019. Non è stata concessa alcuna proroga.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie sospensioni dei lavori.

**Ultimazione dei lavori:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/07/2019 e quindi in tempo utile.

**Ritardo nell'esecuzione dei lavori:** Non si è verificato ritardo nella esecuzione dei lavori e pertanto non viene applicata penale giornaliera.

**Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di sorta.

**Andamento dei lavori:** I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori non è stato emesso nessuno Stato di Avanzamento Lavori con relativo Certificato di pagamento.

**Variazioni apportate:** I lavori eseguiti corrispondono a quelli progettati ed approvati, le modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione lavori e rese necessarie per l'esecuzione e le migliori modalità e funzionalità dello svolgimento dei lavori sono da riconoscere come indispensabili ed ammissibili in quanto non alterano la sostanza del progetto appaltato.

Ing. LAURA PEZZONI

Via Leopardi, 1 - 26863 Orio Litta (LO)

mail: [laurapez@interfree.it](mailto:laurapez@interfree.it) - pec: [laurapez@interfreepec.it](mailto:laurapez@interfreepec.it)

Durante la visita di collaudo effettuata in data 08/07/2019, non si è ritenuto necessario eseguire opere aggiuntive di completamento al fine di ottemperare alle norme in materia di sicurezza e per completare l'opera.

**Riserve dell'impresa:** L'impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Conto Finale senza esprimere riserve.

**Infortuni in corso di lavoro:** Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio degno di particolare menzione.

**Posizioni contributive:** L'Amministrazione Appaltante è tenuta al controllo delle posizioni contributive previo saldo finale.

**Cessioni di credito da parte dell'impresa:** Per i lavori in questione non risultano notificate al Comune di Senna Lodigiana richieste di cessioni di crediti da parte dell'impresa, né atti impeditivi riguardanti i pagamenti.

**Collaudo:** Come da art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**Direzione dei lavori:** I lavori sono stati diretti dall'Ing Laura Pezzoni.

Orio Litta, 19/07/2019

L'Impresa  
**STRADE E SERVIZI S.r.l.**  
Sede Legale Via Giotto, 3 - 20145 Milano  
Sede Operativa  
Via Silvio D'Acquisto, 2 - 26866 - S. Angelo Lod.  
P.IVA e C.F. 02146990185



Ing. LAURA PEZZONI

Via Leopardi, 1 - 26863 Orio Litta (LO)  
mail: laurapez@interfree.it - pec: laurapez@interfreepec.it

Commitente: Comune di Orio Litta

LAVORI di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale  
CUP: B37H19000390004 - CIG: Z2E27E7F8F

IMPRESA: STRADE E SERVIZI S.R.L. - VIA GIOTTO, 3 - 20145 - MILANO - P.I.:  
02146990185

CONTRATTO in data 28/06/2019 Rep. n. 900

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

contratto stipulato in data 28/06/2019	
aggiudicazione lavori effettuato con determinazione Reg. Gen. n. 51 - Uff. Tec. n. 20 del 29/04/2019	
Importo a ragione di progetto dei lavori e delle spese	€ 38.117,53
Oneri sicurezza	€ 1.178,89
Deduzione del ribasso contrattuale del 2,12 %	€ 808,09
Importo ribassato	€ 38.488,33
Importo delle opere e delle spese a ragione di contratto (inclusi oneri per la sicurezza e IVA)	€ 46.955,76
il lavoro deve compiersi in giorni n° 60 consecutivi, decorrenti dal 10/05/2019 e perciò terminanti entro il giorno 08/07/2019 e perciò di sospensione 0 - giorni di proroga 0 nuova data di ultimazione lavori -	

l'anno duemiladiciannove, il mese di luglio, il giorno diciannove (19.07.2019), in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori

## CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente terminati il giorno 08.07.2019 Fatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'Impresa  
**STRADE E SERVIZI S.R.L.**  
Sede Legale Via Giotto, 3 - 20145 Milano  
Sede Operativa  
Via Salvo D'Acquisto, 2 - 26866 S. Angelo Lod.  
P.IVA e C.F. 02146990185



